

## B04 Uitgangspunten berekening

Let op: Alle onderstaande waarden/opgaven dienen tijdens de bouw of bij oplevering aangetoond te kunnen worden. Onderstaande keuzes dienen daarom duidelijk gecommuniceerd te worden richting aannemer cq. Opdrachtgever.

Project	
Locatie	
Werknummer klant	
Datum	

Uitgangspunten	
Lineaire koudebruggen (ja/nee)	
Rc-waarde gevel (1)	
Rc-waarde gevel (2)	
Rc-waarde vloer	
Rc-waarde dak	
Raam (kozijn&glas): U-waarde	
Kozijnen, materiaal	
Beglazing, type	
Beglazing, ZTA-waarde	
Zonwering	
Infiltratie (forfaitair/meetwaarde)	
Opwekker verwarming	
Afgifte verwarming (woonkamer)	
Tapwater	
Opwekker koeling	
Afgifte koeling	
Ventilatiesysteem	
PV-systeem (aantal panelen, type)	
Verlichting (vermogen)	
Verlichting (schakeling)	

NB.1: Rc-waardes kunnen worden gehandhaafd als er bij oplevering:

- Bij oplevering via een Rc-berekening kan worden aangetoond dat deze waarde behaald is.
- Er tijdens de bouwperiode fotobewijs is verzameld van de aangebrachte isolatie, zie hiervoor het document "fotodossier".

NB.2: Lineaire koudebruggen (vrije invoer) kunnen alleen worden gehandhaafd als tijdens de bouw (foto-)bewijs wordt opgebouwd dat de details exact gemaakt zijn conform ontwerp.

NB.3: Bovenstaande is een samenvatting; zie voor uitgebreide specificaties de rapportage.